

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖಾಂತಿ:-

45)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ KRIDL ರವರಿಗೆ Construction of culverts at Ravindranagara 1st main in W.No.13 SSD. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 26-3-2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 21-7-2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 757 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

[Signature]

46)

ಮೀಟಿಂಗ್ (45) ರಂತೆ, ~~ಕಾಮಗಾರಿ~~ 757 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

[Signature]
ಇ.ಎಂ.ಇ.

47)

ಇ.ಎಂ.ಇ. (46) ರಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿ 757 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike,
D. Mahalinga Road, Bangalore-57.

48)

ಮು.ಸ. (47) ರಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿ 757 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

[Signature]

[Signature]
ಮುಖ್ಯ ಅಧೀನಪಾಲಕರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಖಲಾತಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

EXTENSION OF TIME

Name of the Work:

Construction of Culverts at
Ravindranagara 1st chain
in SSD Ward - 13

Job No:

013-11-000051


Work order No:

KE/DD/NO/179/11-12

BR No:

379/21-7-14

Since the penalty has already been levied on the contractor, the issue of E.O.T may please be deemed as considered at the appropriate level by the then officers.



Executive Engineer
Dasarahalli Division, Dasarahalli Zone
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike